

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код /
0322005	
то ОКПО	
то ОКПО	
то ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	2
дата	05.10.2018
Вид операции	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Рышковского сельсовета Курского района Курской области
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СТРОЙСЕРВИС"
 Стройка - с.Рышково Курского района Курской области
 Объект -Благоустройство общественной территории у **памятника по ул.Школьная, с.Рышково**, Курского р-на,Курской области

Договор подряда (контракт) _____
 Вид деятельности по ОКДП _____
 номер _____
 дата _____
 Вид операции _____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	02.11.2018	05.10.2018	02.11.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2018 г.

Смета №, Плиточное покрытие
 Основание - Арх.№3400 Чертежи ПЗУ
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 441453,35 руб.
 Средства на оплату труда _____ 27119 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2802,15 чел.час

Номер по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
					В том числе			В том числе							
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтажные работы															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13'	14	15	16
1	1	ФЕРр68-3-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм НР (473 руб.); 104%*0.94 от ФОТ СП (261 руб.); 60%*0.9 от ФОТ	м3	2,432	32,18	32,18				78			3,84 9,34	
2	2	ФЕРр68-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет. Диаметр до 500 мм твердых пород НР (1898 руб.); 104%*0.94 от ФОТ СП (1048 руб.); 60%*0.9 от ФОТ	шт	8	40,67	38,7	1,97	0,35	325	310	15	3	5 40	0,03 0,24
3	3	ФЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж металлических ограждений КОЭФ. К ПОЗИЦИИ Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7, ЭМ=0,7 к расх., ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7 НР (2503 руб.); 155%*0.94 от ФОТ СП (1546 руб.); 100%*0.9 от ФОТ	100 м	0,86	443,24	300,38	142,86	21,54	381	258	123	19	31,96 27,49	1,81 1,56
4	4	ФЕР07-01-055-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7, ЭМ=0,7 к расх., ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7 НР (38 руб.); 130%*0.94 от ФОТ СП (24 руб.); 85%*0.9 от ФОТ	100 шт	0,01	543,51	462,1	81,41	2,76	5	5			54,17 0,54	0,24
5	5	ФЕРр68-13-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических НР (533 руб.); 104%*0.94 от ФОТ СП (294 руб.); 60%*0.9 от ФОТ	1000 м2	0,138	1965,05	479,99	1485,06	157,94	271	66	205	22	57,76 7,97	15,7 2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	7,337011	42,98	42,98		42,98		315		315			
7	ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 5 км НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	7,337011	6,69	6,69		6,69		49		49			

Раздел 2. Плиточное покрытие тротуаров - 182,35м2

8	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (455 руб.) 142%*0,94 от ФОТ СП (292 руб.) 95%*0,9 от ФОТ	100 м3	0,18235	2281,99	126,07	2143,72	177,59	416	23	391	32	15,72	2,87	13,88	2,53
9	ФССЦ-02.3.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	20,0585	59,99				1203							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	10	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (3882 руб.), 142%*0,94 от ФОТ СП (2486 руб.), 95%*0,9 от ФОТ	100 м2	1.8235	500,76	221,99	273,89	35	913	405	499	64	26,24 47,85	3,17 5,78
11	11	Калькуляция на 2 квартал 2018г.	Щебень фракции 10-20 М1200	м3	31,73	303,71				9637					
12	12	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (183 руб.), 142%*0,94 от ФОТ СП (117 руб.), 95%*0,9 от ФОТ	100 м3	0,07294	2281,99	126,07	2143,72	177,59	166	9	156	13	15,72 1,15	13,88 1,01
13	13	ФССЦ-04.3.02.13-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	8,0234	280,6				2251					
14	14	ФЕР27-07-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. НР (15219 руб.), 142%*0,94 от ФОТ СП (9749 руб.), 95%*0,9 от ФОТ	10 м2	18,235	113,54	99,86	13,19	1	2070	1821	241	18	10,5 191,47	0,09 1,64

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	15	ФССЦ-02.3.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	0.9118	59.99				55					
16	16	ФССЦ-05.2.02.22-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Плитка фигурная тротуарная; серая толщина 60 мм	м2	186	93.62				17413					
17	17	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка бортовых камней бетонных; при: других видах покрытий НР (4717 руб); 142% от ФОТ СП (3022 руб); 95% от ФОТ	100 м	0.873	4412.47	643.64	78.78	9.64	3852	562	69	8	76.08 66.42	0.72 0.63
18	18	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Камни бортовые: БР 100 20.8 /бетон В22.5 (М300), объем 0.016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	87.3	22.36				1952					

Раздел 3. Покрытие из керамогранитной плитки - 7 м2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13'	14	15	16
19	19	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР 142%*0,94 от ФОТ СП 95%*0,9 от ФОТ	100 м3	0,0028	2281,99	126,07	2143,72	177,59	6		6		15,72 0,04	13,88 0,04
20	20	ФССЦ-04.3.02.13-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0,308	280,6				86					
21	21	ФЕР27-07-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. НР (587 руб.) - 142%*0,94 от ФОТ СП (376 руб.) - 95%*0,9 от ФОТ	10 м2	0,7	113,54	99,86	13,19	1	79	70	9	1	10,5 7,35	0,09 0,06
22	22	ФССЦ-02.3.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	0,035	59,99				2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13'	14	15	16
23	23	ФСЦ-06.2.05.03-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитка керамогранитная неполированная Керабуд (коллекция "Грес" К001) размером 300x300 мм	м2	7,14	56,77				405					


Раздел 4. Ограждение


24	24	ФЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание НР (1411 руб.); 90%*0,94 от ФОТ СП (1276 руб.); 85%*0,9 от ФОТ	100 шт	0,46	3968,08	304,01	3430,97	281,18	1825	140	1578	129	35,64 16,39	22,48 10,34
25	25	Прайс-лист	Готовое ограждение	шт	46	34,17				1572					
26	26	ФСЦ-04.1.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100)	м3	2,916	466,97				1362					
27	27	ФЕР09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м НР (1511 руб.); 90%*0,94 от ФОТ СП (1366 руб.); 85%*0,9 от ФОТ	10 шт	4,2	80,59	60,65	19,94	7,89	338	255	83	33	7,11 29,86	0,68 2,86
28	28	Прайс-лист	Готовое ограждение	м.п.	86	134,64				11579					


Раздел 5. Малые архитектурные формы

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	60%*0,9 ФОТ (от 2970) (Поз. 1-2, 5)									1604					
	85%*0,9 ФОТ (от 3484) (Поз. 4, 24-28)									2666					
	90%*0,9 ФОТ (от 186) (Поз. 29-32)									151					
	95%*0,9 ФОТ (от 18761) (Поз. 8, 10-14, 16-17, 19-21)									16041					
	100%*0,9 ФОТ (от 1718) (Поз. 3)									1546					
	Итого по акту:														
	Благоустройство (ремонтно-строительные)									8686				355,32	14,94
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									6411				170,44	9,67
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									93				3,35	
	Погрузо-разгрузочные работы									1953					
	Перевозка грузов автотранспортом									304					
	Автомобильные дороги									269795				1966,33	72,48
	Материалы									22425					
	Строительные металлические конструкции									108954				286,75	81,84
	Озеленение. Защитные лесонасаждения									10836				19,96	0,31
	Итого									429457				2802,15	179,24
	В том числе:														
	Материалы									325630					
	Машины и механизмы									23218					
	ФОТ									27119					
	Накладные расходы									33608					
	Сметная прибыль									22008					
	Непредвиденные затраты 2%									8589					
	НДС при упрощённой схеме налогообложения (письмо Госстроя России от 06.10.2003 №НЗ-6292/10)									64040					
	Итого с непредвиденными									502086					
	502 086 * 0,87923851									441453,35					
	ВСЕГО по акту									441453,35				2802,15	179,24

Сдал: Генеральный директор ООО "СтройСервис"  Е.В. Волобуев
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Глава Рышковского сельсовета Курского района Курской области  Е.В. Иванова
(должность, подпись, расшифровка)



Тех. надзор: Директор ООО "Проф Строй Монтаж" 