

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

КоД	
0322005	
04182009	
87126126	

Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО

Инвестор -

Заказчик - Администрация Рышковского сельсовета Курского района Курской области,

305524, Курская область, Курский район, с. Рышково, ул. Центральная, д. 1

Подрядчик - ООО "ВТК", 305023, г. Курск, ул. Литовская, д. 95 А/3, оф. 106

Стройка - Благоустройство дворовой территории ул. Пансионат им. Черняховского д. 1, д.2,

с. Рышково, Курского района, Курской области

Объект - Благоустройство дворовой территории ул. Пансионат им. Черняховского д. 1, д.2,

с. Рышково, Курского района, Курской области

Вид деятельности по ОКДП  
**Договор подряда (контракт)**  
 номер 1  
 дата 03.10.2018  
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	01.11.2018	03.10.2018	01.11.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2018 г.

Основание - смета

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 598,080 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2,719 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 256,7 чел.час

Номер по подряду	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)				
					В том числе		Всего	В том числе		Т/з осн. раб. (на ед./ всего)					
					Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>															
1	ФЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (Выемка)	1000 м3	0,13056 0,32408/1000	752,3	752,3	146,74	98	98	19	12,65	1,65			
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Земляные работы, выполняемые механизированным способом. НР (18 руб.), 95% от ФОТ СП (8 руб.), 50% от ФОТ													

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ФЕР01-01-030-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	4 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 (ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4) Земляные работы, выполняемые механизированным способом. НР (63 руб.); 95% от ФОТ СП (28 руб.); 50% от 0,85 от ФОТ	1000 м3	0,13056 408*0,1100 0,32*408/1000	2573,88	126,07	2143,72	502,04	336		336	66		43,28 5,65
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1 Земляные работы															
<b>Раздел 2. Асфальтобетонное покрытие (408м2)</b>															
3	3	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	4 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Автомобильные дороги: НР (175 руб.); 142% от ФОТ СП (99 руб.); 95% от 0,85 от ФОТ	100 м3	0,408 408*0,1100	2281,99	126,07	2143,72	177,59	931	51	875	72	15,72 6,41	13,88 5,66
4	4	ФСЦ-02.3.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	4 Песок природный для строительных: работ мелкий Автомобильные дороги	м3	44,88 40,8*1,1	59,99				2692					
5	5	ФЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	4 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); однослойных 4 738,32 = 26 408 82 - 15 x 146,90 - 189 x 103,00 Автомобильные дороги. НР (493 руб.); 142% от ФОТ СП (280 руб.); 95% от 0,85 от ФОТ	1000 м2	0,408 408/1000	4738,32	301,96	4363,16	548,09	1933	123	1760	224	36,96 15,08	41,95 17,12
6	6	Калькуляция на 2 квартал 2018 г.	Щебень фракции 10-20 М 1200 Автомобильные дороги	м3	6,12	303,71				1859					
7	7	Калькуляция на 1 квартал 2018 г.	Щебень фракции 40-70 М 1000 Автомобильные дороги	м3	77,11	329,79				25430					
8	8	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	4 Розлив вяжущих материалов Автомобильные дороги: НР (3 руб.); 142% от ФОТ СП (2 руб.); 95% от 0,85 от ФОТ	т	0,2448 408*0,6/1000	39,1		39,1	7,15	10		10	2		0,66 0,16
9	9	ФСЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	4 Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 Автомобильные дороги	т	0,2521	1690				426					

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	10	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> Автомобильные дороги: НР (365 руб.): 142% от ФОТ СП (208 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м <sup>2</sup>	0,408 408/1000	2984,49	368,45	2385,37	263,01	1218	150	973	107	38,3 15,63	19,12 7,8
11	11	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2, ТЗМ=2)) Автомобильные дороги: НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м <sup>2</sup>	0,408 408/1000	7,94	1,74	6,2		3	1	2		0,18 0,07	
12	12	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Битум горячий Автомобильные дороги	т	0,0055 0,0044+0,0011	1946,91				11					
13	13	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В Автомобильные дороги	т	49,284 39,41+9,874	287,99				13208					
14	14	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Автомобильные дороги: НР (2532 руб.): 142% от ФОТ СП (1440 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м	2,73 273/100	4412,47	643,64	78,78	9,64	12046	1757	215	26	76,08 207,7	0,72 1,97
15	15	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91) Материалы	шт	273	22,36				6104					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 2 Асфальтобетонное покрытие (408м <sup>2</sup> )															
<b>Раздел 3. Малые архитектурные формы</b>															
16	16	ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (7 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м <sup>3</sup>	0,00432	2184	2184			9	9			280 1,21	
17	17	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство бетонной подготовки Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (7 руб.): 105% от ФОТ СП (4 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м <sup>3</sup>	0,00432 (0,3*0,3*0,3*4)/100	3897,23	1404	1587,74	244,51	17	6	7	1	180 0,78	18,13 0,08

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	18	ФССЦ-04.1.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	4 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	м3	0,7344	560				411					
19	19	ФЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве. НР (110 руб.): 105% от ФОТ СП (58 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	т	0,212 (53-9)/1000	958,14	445,69	440,24	54,14	203	94	93	11	46,33 9,82	4,38 0,93
20	20	Прайс-лист	Скамья парковая Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	шт.	4	1826,13				7305					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
<b>Итого по разделу 3 Малые архитектурные формы</b>															
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>															
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах				74250	2191	4389	528	256,7	41,02						
Накладные расходы				3774											
В том числе, справочно:				7											
80% ФОТ (от 9) (Поз. 16)				81											
95% ФОТ (от 85) (Поз. 1-2)				118											
105% ФОТ (от 112) (Поз. 17-20)				3568											
142% ФОТ (от 2513) (Поз. 3-15)				2130											
Сметная прибыль				3											
В том числе, справочно:				36											
45%*0,85 ФОТ (от 9) (Поз. 16)				62											
50%*0,85 ФОТ (от 85) (Поз. 1-2)				2029											
65%*0,85 ФОТ (от 112) (Поз. 17-20)															
95%*0,85 ФОТ (от 2513) (Поз. 3-15)															
<b>Итого по акту:</b>															
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:															
Итого Поз. 1-2				434		434	85								7,3
Накладные расходы 95% ФОТ (от 85)				81											
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 85)				36											
Итого с накладными и см. прибылью				551											7,3
Автомобильные дороги:															
Итого Поз. 3-15				65871	2082	3855	431	244,89							32,71
Накладные расходы 142% ФОТ (от 2 513)				3568											
Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 2 513)				2029											
Итого с накладными и см. прибылью				71468										244,89	32,71
Земляные работы, выполняемые ручным способом:															
Итого Поз. 16				9	9									1,21	
Накладные расходы 80% ФОТ (от 9)				7											
Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 9)				3											
Итого с накладными и см. прибылью				19										1,21	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:															

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого Поз. 17-20															
Накладные расходы 105% ФОТ (от 112)															
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 112)															
Итого с накладными и см. прибылью															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Непредвиденные затраты 2%															
Итого с непредвиденными															
Письмо Минстроя РФ №13606-ХМ/09 от 04.04.2018 г. (1 квартал 2018 г.) К= 81 750 * 6,2															
НДС 18%															
ВСЕГО по акту															

Сдал Подрядчик: Генеральный директор ООО "ВТК"

В. З. Новосельский

Принял: Заказчик: Глава сельсовета Администрации Рышковского сельсовета  
Курского района, Курской области

Е. В. Иванова

Тех.назор: Директор ООО "Проф Строй Монтаж" О. Доминов

