

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
10 ОКПО	0322005
номер	1
дата	17.07.2019г.
Вид операции	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Рышковского сельсовета Курского района Курской области
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Проф Строй Монтаж"
 Стройка - Администрация Рышковского сельсовета Курского района Курской области
 Объект - Благоустройство общественной территории устройство парковой зоны по адресу ул. Школьная
 с. Рышково Курского района Курской области (1 этап)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	18.10.2019г.	с 17.07.2019г. по 18.10.2019г.

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль - октябрь 2019 г.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 1558666,3 руб.
 Средства на оплату труда _____ 14763 руб.
 Сметная-трудоемкость _____ 1576,98 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п			Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Подготовительные работы															
1	ФЕР01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2	2,0155	22,6		22,6	4,41		46					
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр														
Раздел 2. Тип 1															
2	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,6069	740,03	244,16	495,09	64,5		449	148	300	39	30,75	18,66
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр														

5	ФЕР01-02-058-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, без откосов глубиной до 0,7 м, грунта-грунтов 2.	100 м3	0.0216	2184	2184			47	47		280	6,05	
16	ФЕР06-01-001-13 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.0216	10941,99	5103,16	1755,04	262,98	236	110	38	6	596,26	12,92
H	1.04.1.02.06	Бетон	м3	102 2.203										
17	ФССЦ-04.1.02.01-0003 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100)	м3	2.203	466,97				1029					
18	ФЕР09-03-012-12 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	т	0.25824	449,2	59,11	268,76	32,56	116	15	69	8	6,59	1,7
H	1.07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1.										
19	Прайс-лист	Столб 62x55x1,4x2200 RAL 6005 3 отверстия (1,73)	шт	48	148,15	11521,2648			7111					
20	ФЕР09-08-002-06 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт	4,4	94,8	65,6	29,2	10,9	417	289	128	48	7,69	33,84
H	1.01.5.02.01	Детали крепления барьерных ограждений	компл.	160 704										
H	2.01.5.02.02	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт	10 44										
21	Прайс-лист	Панель Проф 1,53x2,5 RAL 6005 GL	шт	44	332,43	26651,2648			14627					
22	Прайс-лист	Крепление Скоба и болт М6x85 RAL 6005	шт	66	7,07	551,2648			467					

Раздел 4. Малые формы

ранд-Смета (вер.8.1)

43	ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Котание ям, втучную без креплений для стоек и столбов, без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2	100 м3	0,0144	2194	2184	244,51	587,74	3897,23	1404	2184	31	31	31	280	4,03
24	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0144	3897,23	1404	244,51	587,74	3897,23	1404	2184	20	23	4	180	2,59
H	1. 04.1.02.06	Бетон	м3	102												
25	ФССЦ-04.1.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Бетон мелкозернистый, класс: В7.5 (М100)	м3	1,469	466,97											
26	ФЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	T	0,704	958,74	445,69	54,14	440,24	958,74	445,69	466,33	314	310	38	46,33	32,62
H	1. 07.2.07.13	Конструкции стальные	T	1												
27	ФССЦ-15.2.03.04-0081 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	шт	12	1883,98											
28	ФССЦ-15.2.03.06-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Урна металлическая опрокидывающаяся (6 кг)	шт	8	524,2											
Раздел 5. Озеленение																
29	ФЕР47-01-046-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом	100 м2	8,05	2263,61	278,54	6,57	0,95	2263,61	278,54	6,57	2242	53	8	35,08	282,99

ранд-Смета (вер.8.1)

Сметная прибыль 45% ФОТ (от 78)	35					10,08
Итого с накладными и см. прибылью	175					
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						
Итого Поз. 16-17, 24-28	29484	444	371	48		48,13
Накладные расходы 105% ФОТ (от 492)	517					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 492)	320					
Итого с накладными и см. прибылью	30321					48,13
Строительные металлические конструкции:						
Итого Поз. 18-22	22738	304	197	55		35,54
Накладные расходы 90% ФОТ (от 360)	324					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 360)	306					
Итого с накладными и см. прибылью	23368					35,54
Озеленение. Защитные лесонасаждения:						
Итого Поз. 29-31	23608	2650	2479	264		330,61
Накладные расходы 115% ФОТ (от 2 914)	3351					
Сметная прибыль 90% ФОТ (от 2 914)	2623					
Итого с накладными и см. прибылью	29582					330,61
Итого	231640					1576,98
Всего с учетом "Переход в цены 2 квартала 2019 г. СМР=6,48"	1501027					1576,98
Коэффициент по итогам аукциона 1 501 027 x 0,865333255	1296888,58					
Справочно. в базисных ценах:						
Материалы	175844					
Машины и механизмы	8505					
ФОТ	14763					
Накладные расходы	19755					
Сметная прибыль	13654					
НДС 20%	259777,72					
ВСЕГО по акту	1558666,30					1576,98



Сдал: Директор ООО "Проф Строй Монтаж" С. В. Должиков

Е. В. Иванова

Принял: Глава администрации Рышковского сельсовета Е. В. Иванова



Строительный контроль (технический надзор): Директор ООО "ПромКомплект"



А. Долгополов